geo-log
Ingenieurgesellschaft mbH
Georg-Westermann-Allee 23a
38104 Braunschweig
Tel.: 0531-700 96-0 Fax: 0531-700 96-29

Glühverlust
nach DIN 18128

Projekt-Nr.: 09259 K
Anlage: **4.4**
Datum: 02.11.2009

Bauvorhaben **Entwässerungsplanung WA 67, WA 70 und BI 39**

Probenahme am: 26.10.09

Bearbeiter: Kumm

Bohrung:		KRB 13					
Probe:		13.3					
Entnahmetiefe:		1,10 m - 1,40 m					
Bodenart:		Organ. Boden					
Behälter Nr.		V					
Masse feucht + Beh.	[g]	481,40					
Masse trocken + Beh.	[g]	386,70					
Masse Behälter	[g]	309,70					
Wassergehalt	[-]	1,2299					
Wassergehalt	[%]	123,0					
Tiegel Nr.		9	7	5			
Masse trocken + Tiegel	[g]	58,62	59,83	58,48			
Masse glüh + Tiegel	[g]	55,32	56,39	55,52			
Masse Tiegel	[g]	34,45	32,65	33,55			
Glühverlust	[-]	0,1365	0,1266	0,1187			
Glühverlust	[%]	13,65	12,66	11,87			
Glühverlust im Mittel	[%]	12,7					
Kalkgehalt [-/0/+/++]		0	0	0			